

### Abgeschlossene Arbeiten

	<b>KB</b>	Sicherung, Verkleidung und Sohle
	<b>EK, ST</b>	Sicherung, Verkleidung und Sohle
	<b>QK</b>	Sicherung und Verkleidung
	<b>RK</b>	Sicherung Verkleidung und Sohle
	<b>1.- 4. Bohrnische SSW</b>	Sicherung

### Stand der Arbeiten

**11.07.2003**

	<b>VB</b>		Tm 154.00
	<b>SS-O</b>		Tm 162.60
	<b>SS-W</b>	<b>Vollausbruch</b>	<b>Tm 862.50</b>
	<b>EST-W Nord</b>	<b>Vollausbruch</b>	<b>Tm 136.00</b>
	<b>EST-W Süd</b>	<b>Vollausbruch</b>	<b>Tm 153.00</b>
	<b>EST-O Nord</b>	<b>Kalotte</b>	<b>Tm 195.50</b>
	<b>EST-O Nord</b>	Strosse	Tm 172.00
	<b>EST-O Süd</b>		Tm 100.00
	<b>TV-O Nord 2</b>	<b>Vollausbruch</b>	<b>Tm 147.50</b>

